

有線廣播電視訂戶引進線查驗表

☐自行查驗☐本會查驗

頁次：

公 司 名 稱				主 管 (簽名)
測 試 日 期	中華民國	年	月	日
測 試 地 點	測試人員 (簽名)			
頻 道 號 碼	影像載波位準	入侵訂戶引進 線雜訊位準	訂戶引進線 載波入侵雜 訊比	測 試 結 果
13				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
34				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
95				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
96				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
97				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
標 準 值	訂戶引進線載波入侵雜訊比不得小於 53dB。			

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。