

## 訂戶終端信號品質測試紀錄表

(適用有線廣播電視系統或有線電視節目播送系統之網路者)

測試日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

禁用頻段是否傳送信號		<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，傳送頻率：_____（如果答“是”的話請寫出傳送頻率）					
測試時間	測試地點	低、中、高 測試頻道(CH)	位準[dBmV]	類比系統	數位系統		測試結果
				載波雜訊比	調變錯誤[dB]	誤碼率(十分鐘)	
		頻道：_____					<input type="checkbox"/> 合格
		<input type="checkbox"/> 類比 <input type="checkbox"/> 數位					<input type="checkbox"/> 不合格
		相鄰類比系統頻道間或相鄰數位系統頻道間之信號位準差值不得大於 3 dB					<input type="checkbox"/> 合格
		電視頻道 90 MHz 平坦度，信號位準差值不得大於 8 dB					<input type="checkbox"/> 合格
							<input type="checkbox"/> 不合格
		頻道：_____					<input type="checkbox"/> 合格
		<input type="checkbox"/> 類比 <input type="checkbox"/> 數位					<input type="checkbox"/> 不合格
		相鄰類比系統頻道間或相鄰數位系統頻道間之信號位準差值不得大於 3 dB					<input type="checkbox"/> 合格
		電視頻道 90 MHz 平坦度，信號位準差值不得大於 8 dB					<input type="checkbox"/> 合格
							<input type="checkbox"/> 不合格
		頻道：_____					<input type="checkbox"/> 合格
		<input type="checkbox"/> 類比 <input type="checkbox"/> 數位					<input type="checkbox"/> 不合格
		相鄰類比系統頻道間或相鄰數位系統頻道間之信號位準差值不得大於 3 dB					<input type="checkbox"/> 合格
		電視頻道 90 MHz 平坦度，信號位準差值不得大於 8 dB					<input type="checkbox"/> 合格
							<input type="checkbox"/> 不合格
測試標準			類比 0~+14 數位-12~+15	類比 ≥ 43	64QAM>25 256QAM>31	測試時間內 RS 校正前 之誤碼率須小於 10 <sup>-4</sup>	

公司名稱：

高級電信工程人員：

審驗單位：

審驗人員：