

附表十

有線廣播電視訂戶終端信號品質查驗表

頁次：

公 司 名 稱							主 管	(簽名)			
測 試 日 期			中華民國 年 月 日				測試人員	(簽名)			
測 試 地 點											
禁用頻段是 否傳送信號			<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如果答“是”的話請寫出傳送頻率								
頻 道	影像載波		聲音載波		載波 雜訊比 [dB]	載波 合成 拍差比 [dB]	串調 變比 [dB]	載波 交 流聲調 變比 [dB]	載波 拍差比 [dB]	訂戶 終端 隔離度 [dB]	頻率 響應 平坦度 [dB]
	位準 [dBmV]	頻率 [MHz]	位準 差值 [dB]	頻率 [MHz]							
標 準 值	0~+14		比影像 載波低 13~17		≥43	≥53	≥46	≥40	依管理 規則圖 一辦理	≥20	±1

備註：1、標準值與附表四儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央
主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。