

附表十七

有線廣播電視因故暫未到達區域之訂戶終端信號品質查驗表

頁次：

公司名稱				主 管	(簽名)
測試日期	中華民國 年 月 日			測試人員	(簽名)
測試地點					
頻道	影像載波		載波雜訊比 [dB]	二次載波合成拍 差比 [dB]	90MHz 平坦度 [dB]
	位準[dBmV]	頻率[MHz]			
					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
標準值	0~+14		$\geq 43$	$\geq 53$	相鄰頻道 $\leq 3$ 90MHz 差值 $\leq 8$

備註：1、標準值與附表四儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。