

附表三

綜合網路業務經營者經營有線廣播電視業務工程查驗項目紀錄表／自評報告書

頭端機房查驗

(本表為第____頁／共____頁)

頭端名稱：_____ (每個頭端填一張)

頭端地點：_____ 測試日期： 年 月 日

訂戶總數：_____

公 司 名 稱			工 程 管	
項 目	查 驗 內 容	自 評	查 驗 結 果	備 註
1. 現場資料核對	<input type="checkbox"/> (1)系統架構方塊圖 <input type="checkbox"/> (2)頭端機房、訂戶端設備器材型錄 <input type="checkbox"/> (3)訂戶建設數_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	應符合營運計畫書規定
2. 狀態測試	(1)連線狀態顯示。 (2)訂戶端異常狀態及其告警。 (3)相關傳輸設備具有障礙偵測功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	應符合營運計畫書規定
3. 施工及維護日誌	系統之施工日及維護日誌。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	以確保施工品質維持系統正常運作。
4. 備用電源	機房應備有緊急供電設備或不斷電設備。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	以維持電信服務之暢通及適當品質。
5. 安全措施	機房具有消防設備及安全保護措施。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		檢附相片及資料佐證說明。
	具有通信用單一接地(Single Point Grounding)裝置，不與避雷接地共用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		檢附相片及資料佐證說明。
	機房接地電阻：15 歐姆以下。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		檢附相片及資料佐證說明。

公司名稱：

工程主管：

電信總局查驗人員：

測試人員：