

附表四

綜合網路業務經營者經營有線廣播電視業務工程查驗項目紀錄表／自評報告書

訂戶端傳輸電路查驗

本表為第\_\_\_\_頁／共\_\_\_\_頁

端局名稱：\_\_\_\_\_（每個端局填一張）

端局地點：\_\_\_\_\_測試日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

☐ 本次報驗之綜合網路業務經營者經營廣播電視業務訂戶數：\_\_\_\_\_個；抽樣檢驗訂戶數：\_\_\_\_\_個

公 司 名 稱		工 程 管		備 註
查 驗 項 目	查 驗 內 容	自 評	查 驗 結 果	
1. 訂戶端傳輸電路機房至訂戶間)傳輸測試	<div><input type="checkbox"/> 下行頻道測試： 綜合網路業務經營者經營有線廣播電視業務規劃之下行頻譜，流量多寡為判定標準。  測 試 時 5 分鐘。 測 試 標 準 3 Mbps</div>	<div><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</div>	<div><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</div>	頻譜如計畫書 檢附附表六測試紀錄表。
	<div><input type="checkbox"/> 上行頻道測試： 綜合網路業務經營者經營有線廣播電視業所規劃之傳送上行數位串之速率每一訂戶測試點測試標準： 參 數 設  Channel Data Rate:64Kbps 至 512Kbps 擇一速率設定。 Ping 長度：至少 256byte。 Ping 次數：至少 1000 次。 Ping timeout 次數≤100ms，否則視同 Timeout。</div>	<div><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</div>	<div><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</div>	

公司名稱：

工程主管：

電信總局查驗人員：

測試人員：