

附表十一

有線廣播電視類比電視頻道之訂戶終端信號品質查驗表

頁次：

公司名稱				主 管	(簽名)
測試日期		中華民國 年 月 日		測試人員	(簽名)
測試地點					
頻 道	影像載波		載波雜訊比 [dB]	90MHz 平坦度 [dB]	備 註
	位準[dBmV]	頻率[MHz]			
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
標準值	0~+14		≥43	相鄰頻道≤3 90MHz 差值≤8	

備註：1、標準值與附件五儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於交通部電信總局查驗時係由交通部電信總局查測人員直接主管簽章。