

附表六

綜合網路業務及市內網路業務經營者經營多媒體內容傳輸 平臺服務工程審驗項目紀錄表/自評報告書

多媒體內容傳輸平臺頭端機房審驗

(本表為第 頁／共

頁)

機房名稱：


(每個機房填一張)

機房地點：

測試日期： 年 月 日

用戶總數：

公司名稱			工程 主管	
項 目	查 驗 內 容	自 評	查 驗 結 果	備 註
1.現場資料 核對	<input type="checkbox"/> 1.系統架構方塊圖 <input type="checkbox"/> 2.多媒體內容平臺頭端機房、用戶端設備器材型錄 <input type="checkbox"/> 3.用戶建設數	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	應符合建設計畫書規定
2 狀態測試	1.連線狀態顯示功能。 2.用戶端異常狀態及其警告標示。 3.相關傳輸設備具有障礙偵測顯示功能。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	應符合建設計畫書規定

3.開放平臺之多媒體內容介接介面	<input type="checkbox"/> 1. 衛星或無線接收經衛星接收解碼器(IRD)解碼至少須提供下列其中一種之界接介面： A. 聲音影像類比介面 (A/V) B. 非同步串流介面 (DVB-ASI) C. 高解析或標準解析串流數位介面 (HD-SDI 或 SD-SDI) D. 乙太網路(Ethernet) 介面。 <input type="checkbox"/> 2. 光纖接收至少須提供下列其中一種之界接介面： A. 高解析或標準解析串流數位介面(HD-SDI 或 SD-SDI) B. 非同步串流介面(DVB-ASI) C. 乙太網路(Ethernet) 介面。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料佐證說明。
4.開放平臺網路互連介接功能	申請人應檢附與其他第一類電信事業之網路界接點(POI)互連測試報告佐證資料或談判契約。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料佐證說明。
5.頻道容量	使用光纖同軸混合網路以壓縮技術MPEG-II 格式播送節目者，系統至少具備102MHz 頻寬之節目頻道容量；以其他格式播送節目者，至少應具備100 個以上之節目頻道容量。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6.多媒體內容儲存設備	須具備能提供內容供應業者儲存多媒體內容之設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	檢附資料佐證說明。
7.施工及維護日誌	系統之施工日誌及維護日誌。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8.備用電源	機房應備有緊急供電設備或不斷電設備。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9.安全措施	機房具有消防設備及安全保護措施。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		檢附相片及資料佐證說明。
	具有通信用單一接地(Single Point Grounding)裝置，不與避雷接地共用。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合		檢附相片及資料佐證說明。

	機房接地電阻：15 歐姆以下。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	<div></div>	檢附相片及資料佐證說明。
--	-----------------	---	-------------	--------------

公司名稱：

工程主管：

國家通訊傳播委員會審驗人員：

測試人員：