

## 有線廣播電視雙載系統之訂戶終端 DVB-C 信號品質查驗表

自行查驗  
本會查驗 頁次：

公司名稱			主管	(簽名)
測試日期	中華民國	年	月	日
測試地點				<input type="checkbox"/> 64QAM <input type="checkbox"/> 256QAM 符碼率：
頻道號碼	信號位準 [dBmV]	調變錯誤比 [dB]	誤碼率 /10 分鐘	測 試 結 果
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
相鄰數位電視頻道間之信號位準不得大於 3dB				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
數位電視頻道 90MHz 平坦度，信號位準差值不得大於 8dB				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
數位電視頻道與類比電視頻道相鄰時，其信號位準應低於類比電視頻道 3dB 以上				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
類比電視頻道 90MHz 平坦度				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
標準值	-12~+15	64QAM >25dB 256QAM>31dB	測試時間內 RS 校正前之誤碼率須小於 $10^{-4}$	

備註：本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。