附表十五

有線廣播電視系統接地電阻查驗表

頁次：

公 司 名 稱		主　　管	（簽名）
測 試 日 期	中華民國　　年　　月　　日	測試人員	（簽名）
查 驗 項 目	□數值查驗　　□施工查驗		

編號	圖　號	項目	地　　點	電阻值(Ω)	施工查驗	備　註

說明：

項目欄：頭端請填１，架空線纜請填２，訂戶引進線請填３

接地電阻標準值：頭端＜１５Ω，架空線纜＜５０Ω，訂戶引進線＜１００Ω

備註：1、標準值與附表四儀器誤差表之調整值為判定標準。

2、本表主管簽章欄於自行查驗時應由有線電視系統之工程主管簽章，於中央主管機關查驗時係由中央主管機關查測人員直接主管簽章。